

Kostenträger 16150501000 Rebweg (mit Werken / Belag, Foundation)

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre
 1 Politische Gemeinde Elgg
 580150 - Gemeinde Elgg

Beleg	C	BelDatum	Text	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
		01.01.2019	122437/500052/INGESA AG Honorar 01-03/19			S			8'616.00			
		01.06.2019	125040/500052/INGESA AG Honorar 04-06/19, Sanierun g Rebweg			S			10'770.00			
		31.08.2019	125918/500052/INGESA AG 3. TR, 06-08/19			S			10'770.00			
		01.10.2019	128825/500052/INGESA AG Honorar 09-12/19			S			15'000.00			
		25.10.2019	126805/508516/TOLDO ST RASSEN- 1. Akontozahlung Strassenb auarbeiten			S			53'850.00			
		29.11.2019	127877/508516/TOLDO ST RASSEN- 2. Akontozahlung			S			118'470.00			
		06.12.2019	127857/500066/EKZ Beleuchtung gesteuert Rebw eg			S			32'785.35			
		20.12.2019	128826/508516/TOLDO ST RASSEN- 3. Akontorechnung			S			26'000.00			
		12.02.2020	130071/506536/TMH THOM AS HAGEN Absperrpfosten/Signalstreife n			S			1'500.00			
		30.04.2020	131950/500052/INGESA AG Nachführung Vermessung 0 2-04/20			S			10'292.50			
		01.06.2020	136299/507951/BUECHI GA RTEN & Instandstellung Gärten Rebw eg			S			4'383.40			
		04.06.2020	132516/508516/TOLDO ST RASSEN- Strassenbauarbeiten 08/19-0 6/20			S			28'002.00			

Kostenträger 16150501000 Rebweg (mit Werken / Belag, Foundation)

Detail nach Belegdatum (01.01.2019 - 31.12.2025), Alle Geschäftsjahre
 1 Politische Gemeinde Elgg
 580150 - Gemeinde Elgg

Beleg	C	BelDatum	Text	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	SH	Menge Ansatz	Bez.	Betrag	Budget	Abweichung	%
		30.06.2020	133200/508516/TOLDO STRASSEN- SR Rebweg 08/19-06/20			S			20'381.45			
Total Kostenart			501000 Strassen und Verkehrswege			S			340'820.70	355'000.00	-14'179.30	-3.99
Kostenträger Soll									340'820.70			
Kostenträger Haben									0.00			
Kostenträger			16150501000 Rebweg (mit Werken / Belag, Foundation)			S			340'820.70	355'000.00	-14'179.30	-3.99
Budget Abweichung									-14'179.30			